



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2022
11:28 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FISM-R33-008	CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTORES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250124	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/04/2022	12/06/2022	Nueva		Licitacion	Contrato	MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$1,082,137.35	\$1,082,137.35	\$1,082,137.35	\$1,082,137.35	100.00%
FISM-R33-085	CONSTRUCCION DE 1,778 M2 DE TECHO FIRME	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250124	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/04/2022	12/06/2022	Nueva		Licitacion	Contrato	PEDRO ANDRÉS CANUL UC	\$3,651,062.56	\$3,651,062.56	\$3,651,062.56	\$3,651,062.56	100.00%
FISM-R33-085	CONSTRUCCION DE 1,700 M2 DE TECHO FIRME	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250124	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/04/2022	12/06/2022	Nueva		Licitacion	Contrato	WILBERTH DE JESUS OSORIO LORIA	\$3,492,034.00	\$3,492,034.00	\$3,492,034.00	\$3,492,034.00	100.00%
FISM-R33-085	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250124	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/04/2022	12/06/2022	Nueva		Licitacion	Contrato	HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC	\$3,105,088.00	\$3,105,088.00	\$3,105,088.00	\$3,105,088.00	100.00%
FISM-R33-085	CONSTRUCCION DE 2,715.5 M2 DE TECHOS FIRMES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250124	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/04/2022	12/06/2022	Nueva		Licitacion	Contrato	CIMORRA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$5,579,498.32	\$5,579,498.32	\$5,579,498.32	\$5,579,498.32	100.00%
FISM-R33-085	CONSTRUCCION DE 1667.47 M2 DE TECHOS FIRMES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250124	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	24/06/2022	22/08/2022	Nueva		Licitacion	Contrato	CONSTRUCCELSA DE CV	\$3,543,463.13	\$3,543,463.13	\$3,543,463.13	\$3,543,463.13	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2022
11:28 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FISM-R33-085-	REHABILITACION DE DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250124	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/07/2022	28/08/2022		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC	\$3,571,558.80	\$3,571,558.80	\$3,571,558.80	\$3,571,558.80	100.00%
FISM-R33-085-	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250124	INFRAESTRUCTURA 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/07/2022	28/08/2022		Nueva	Licitacion	Contrato	ELBERT RENE VEGA AYALA	\$1,424,712.00	\$1,424,712.00	\$1,424,712.00	\$1,424,712.00	100.00%
PARTI-085-001	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	24/03/2022	07/04/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	EDG&FR SA DE CV	\$150,322.89	\$150,322.89	\$150,322.89	\$150,322.89	100.00%
PARTI-085-002	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	24/03/2022	07/04/2022		Rehabilitación	Adjudicación Directa	Contrato	JOCASUR SA DE CV	\$170,338.62	\$170,338.62	\$170,338.62	\$170,338.62	100.00%
PARTI-085-003	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	05/04/2022	04/05/2022		Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	CONSTRUCCEL SA DE CV	\$524,857.16	\$524,857.16	\$524,857.16	\$524,857.16	100.00%
PARTI-085-004	LIMPIEZA DE CUNETAS EN LOS TRAMOS ACTUNCOH - EK BALAM Y XTUT - DZALBAY	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	23/05/2022	06/06/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$334,839.82	\$334,839.82	\$334,839.82	\$334,839.82	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2022
11:28 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PARTI-085-005	DE ESPACIOS CULTURALES Y/O ARTISTICOS EN EL TABLAJE CATASTRAL No. 8313 DENOMINADO	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	18/05/2022	26/06/2022	Nueva		Invitacion a Proveedores	Contrato	SUMINISTROS RINAYSEL SA DE CV	\$855,830.22	\$855,830.22	\$855,830.22	\$855,830.22	100.00%
PARTI-085-006	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/06/2022	15/06/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	\$109,915.48	\$109,915.48	\$109,915.48	\$109,915.48	100.00%
PARTI-085-007	MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION (REPARACION DE FUGAS) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	03/06/2022	17/06/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	\$182,447.22	\$182,447.22	\$182,447.22	\$182,447.22	100.00%
PARTI-085-008	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO NAHBALAM-YOKDZONOT PRESENTADO	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	13/06/2022	22/06/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	EDG&FR SA DE CV	\$59,156.15	\$59,156.15	\$59,156.15	\$59,156.15	100.00%
PARTI-085-010	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ACTUNCOH	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	27/06/2022	18/07/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$158,360.14	\$158,360.14	\$158,360.14	\$158,360.14	100.00%
PARTI-085-011	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE XTUT	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	27/06/2022	18/07/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	JOCASUR SA DE CV	\$105,675.44	\$105,675.44	\$105,675.44	\$105,675.44	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2022
11:28 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PARTI-085-012	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO XUCH-TEMOZON	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	04/07/2022	18/07/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCEL SA DE CV	\$298,785.14	\$298,785.14	\$298,785.14	\$298,785.14	100.00%
PARTI-085-013	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA SAN JUAN EN TEMOZON	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	05/07/2022	29/07/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	JOCASUR SA DE CV	\$68,474.06	\$68,474.06	\$68,474.06	\$68,474.06	100.00%
PARTI-085-014	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO XCANCHECHEN - NABAHLAM	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/07/2022	05/08/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	SUMINISTROS RINAYSEL SA DE CV	\$220,368.74	\$220,368.74	\$220,368.74	\$220,368.74	100.00%
PARTI-085-015	MANTENIMIENTO DE PARQUE PRINCIPAL	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/07/2022	05/08/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	CIMORRA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$39,820.12	\$39,820.12	\$39,820.12	\$39,820.12	100.00%
PARTI-085-016	PROGRAMA DE BACHEO PERMANENTE EN DIVERSAS CALLES	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	23/07/2022	06/08/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	\$248,240.45	\$248,240.45	\$248,240.45	\$248,240.45	100.00%
PARTI-085-017	MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL DOMO DE XUCH	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/07/2022	05/08/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	EDG&FR SA DE CV	\$33,494.11	\$33,494.11	\$33,494.11	\$33,494.11	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2022
11:28 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PARTI-085-018	PINTURA DE CANCHA DE FUT 7 HUNUKU	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	02/08/2022	26/08/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$186,320.43	\$186,320.43	\$186,320.43	\$186,320.43	100.00%
PARTI-085-019	MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL ACTUNCOH	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	04/08/2022	02/09/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	EDG&FR SA DE CV	\$150,800.12	\$150,800.12	\$150,800.12	\$150,800.12	100.00%
PARTI-085-020	MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL XTUT	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	04/08/2022	02/09/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	CIMORRA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$98,940.31	\$98,940.31	\$98,940.31	\$98,940.31	100.00%
PARTI-085-021	LIMPIEZA DE CUNETAS SANTA RITA-EK BALAM	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	08/08/2022	27/08/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$134,781.51	\$134,781.51	\$134,781.51	\$134,781.51	100.00%
PARTI-085-022	PROGRAMA DE BACHEO PERMANENTE HUNUKU-SANTA RITA	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/08/2022	08/09/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	\$221,790.34	\$221,790.34	\$221,790.34	\$221,790.34	100.00%
PARTI-085-023	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EK BALAM	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	18/08/2022	06/09/2022	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$87,948.12	\$87,948.12	\$87,948.12	\$87,948.12	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2022
11:28 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PARTI-085-024	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA RITA	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	24/08/2022	12/09/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JOCASUR SA DE CV	\$32,686.98	\$32,686.98	\$32,686.98	\$32,686.98	100.00%
PARTI-085-025	PROGRAMA DE BACHEO PERMANENTE HUNUKU	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2022	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	24/08/2022	22/09/2022		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	\$138,267.36	\$138,267.36	\$138,267.36	\$138,267.36	100.00%