



Usr: supervisor

## MUNICIPIO DE TEMOZÓN ESTADO DE YUCATÁN

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

Fecha y 09:09 a.m. ####

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avanc
LP-FISM-R33-085-001-2019	CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS EN LAS LOCALIDADES DE X-UCH, DZALBAY, X-TUT Y YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN.	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250111	Infraestructura 2019	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	16/04/2019	14/06/2019	FINALIZADO	Nueva	Licitacion	Contrato	VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV	\$3,590,300.00	\$3,590,300.00	\$3,590,300.00	\$2,450,403.26	68.25 %
LP-FISM-R33-085-002-2019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA AVENIDA SUR Y AVENIDA NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEMOZON, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250111	Infraestructura 2019	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	26/06/2019	09/08/2019	PROCESO	Nueva	Licitacion	Contrato	JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ	\$4,240,554.00	\$4,240,554.00	\$4,240,554.00	\$1,272,166.20	30.00 %