



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2022
10:47 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FISM-R33-085-	CONSTRUCCION DE 1,543 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	19/11/2021	30/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	WILBERTH DE JESUS OSORIO LORIA	\$3,010,000.00	\$3,010,000.00	\$3,010,000.00	\$3,010,000.00	100.00%
FISM-R33-085-	CONSTRUCCION DE 650 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	19/11/2021	18/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER	\$1,271,400.00	\$1,271,400.00	\$1,271,400.00	\$1,271,400.00	100.00%
FISM-R33-085-	DE 1,680 M2 DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON Y HUNUKU DEL MUNICIPIO DE TEMOZON,	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	19/11/2021	30/12/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV	\$3,277,680.00	\$3,277,680.00	\$3,277,680.00	\$3,277,680.00	100.00%
IO-831085967-	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON	INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	250121	INPI 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	28/06/2021	26/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	DISTRIBUCIONES Y EDIFICACIONES DE YUCATAN SA DE CV	\$3,414,585.08	\$3,414,585.08	\$3,414,585.08	\$3,414,585.08	100.00%
IO-831085967-	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 22	INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	250121	INPI 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	28/06/2021	26/08/2021		Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	CONSTRUCCEL SA DE CV	\$1,745,250.76	\$1,745,250.76	\$1,745,250.76	\$1,745,250.76	100.00%
IO-831085967-	RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES DE HUNUKU	INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	250121	INPI 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/07/2021	06/09/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	VICENTE CHIMAL COUOH	\$2,948,837.91	\$2,948,837.91	\$2,948,837.91	\$2,948,837.91	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2022
10:47 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
IO-831085967-	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA SECUNDARIA JUSTO SIERRA	INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	250121	INPI 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/07/2021	31/08/2021		Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	EDG&FR SA DE CV	\$2,858,313.73	\$2,858,313.73	\$2,858,313.73	\$2,858,313.73	100.00%
IO-831085967-	RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES EN NAH-BALAM	INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	250121	INPI 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/07/2021	29/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA	\$2,948,837.91	\$2,948,837.91	\$2,948,837.91	\$2,948,837.91	100.00%
IR-FISM-R33-0	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO DE 4X4 MTS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/06/2021	13/07/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	WILLY GIL CENTENO CORTES	\$1,010,100.00	\$1,010,100.00	\$1,010,100.00	\$1,010,100.00	100.00%
IR-FISM-R33-0	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	12/06/2021	26/07/2021		Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	EUGENIO CAPITAINE PULIDO	\$883,405.55	\$883,405.55	\$883,405.55	\$883,405.55	100.00%
IR-FISM-R33-0	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/06/2021	13/07/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	JESUS ANTONIO RUIZ ALVAREZ	\$979,000.00	\$979,000.00	\$979,000.00	\$979,000.00	100.00%
IR-FISM-R33-0	CONSTRUCCION DE DRENAJES PLUVIALES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/12/2021	31/12/2021		Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	VICENTE CHIMAL COUOH	\$421,406.27	\$421,406.27	\$421,406.27	\$421,406.27	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2022
10:47 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
IR-FISM-R33-0	REHABILITACION DE PARQUE Y70 PLAZA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON, MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/11/2021	31/12/2021		Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	JORGE ALONSO MARTIN VALES	\$1,038,114.11	\$1,038,114.11	\$1,038,114.11	\$1,038,114.11	100.00%
IR-FISM-R33-0	ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE TEMOZON	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	01/11/2021	31/12/2021		Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	PEDRO ANDRÉS CANUL UC	\$832,437.29	\$832,437.29	\$832,437.29	\$832,437.29	100.00%
LO-831085967	CONSTRUCCION DE 76 BAÑOS	INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	250121	INPI 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	07/07/2021	31/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	\$5,376,194.47	\$5,376,194.47	\$5,376,194.47	\$5,376,194.47	100.00%
LO-831085967	RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON	INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	250121	INPI 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/07/2021	06/09/2021		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER	\$5,907,580.45	\$5,907,580.45	\$5,907,580.45	\$5,907,580.45	100.00%
LP-FISM-R33-C	CONSTRUCCION DE 54 CUARTOS DORMITORIOS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	24/06/2021	17/08/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	CIMORRA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$4,803,473.97	\$4,803,473.97	\$4,803,473.97	\$4,803,473.97	100.00%
LP-FISM-R33-C	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DORMITORIOS DE 4X4 MTS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	05/07/2021	02/09/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	MULTIOBRAS DE ORIENTE RUSAC SA DE CV	\$1,767,402.85	\$1,767,402.85	\$1,767,402.85	\$1,767,402.85	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2022
10:47 a.m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
LP-FISM-R33-C	CONSTRUCCION DE 45 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	05/07/2021	02/09/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	VAP DESARROLLOS Y CAMINOS SA DE CV	\$4,017,600.00	\$4,017,600.00	\$4,017,600.00	\$4,017,600.00	100.00%
LP-FISM-R33-C	CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	05/07/2021	02/09/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	WILBERTH DE JESUS OSORIO LORIA	\$2,940,300.00	\$2,940,300.00	\$2,940,300.00	\$2,940,300.00	100.00%
LP-FISM-R33-C	CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	05/07/2021	02/09/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	GONZALO MARTIN MENDEZ	\$2,956,800.00	\$2,956,800.00	\$2,956,800.00	\$2,956,800.00	100.00%
LP-FISM-R33-C	CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250119	INFRAESTRUCTURA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	05/07/2021	02/09/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	ROBERTO AGUILAR OSORIO	\$3,621,000.00	\$3,621,000.00	\$3,621,000.00	\$3,621,000.00	100.00%