



Usu: supervisor

Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2023
 10:50 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
FISM-R33-085	CONSTRUCCION DE 1,384 M2 DE TECHO FIRME	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250127	INFRAESTRUCTURA URA 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	08/06/2023	06/08/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO	\$3,177,330.00	\$3,177,330.00	\$3,177,330.00	\$2,136,771.84	67.25%
FISM-R33-085	CONSTRUCCION DE 1,715 M2 DE TECHO FIRME EN TEMOZON, HUNUKU Y SANTA RITA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250127	INFRAESTRUCTURA URA 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	20/07/2023	17/09/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PEDRO ANDRÉS CANUL UC	\$3,925,200.00	\$3,925,200.00	\$3,925,200.00	\$2,657,601.65	67.71%
FISM-R33-TEM	CONSTRUCCION DE 2,687.72 M2 DE TECHOS FIRMES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250127	INFRAESTRUCTURA URA 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/05/2023	13/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CIMORRA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$6,206,166.15	\$6,206,166.15	\$6,206,166.15	\$5,552,775.34	89.47%
FISM-R33-TEM	CONSTRUCCION DE 1,751.36 M2 DE TECHOS FIRMES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250127	INFRAESTRUCTURA URA 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/05/2023	13/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$4,043,273.13	\$4,043,273.13	\$4,043,273.13	\$3,880,800.70	95.98%
FISM-R33-TEM	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250127	INFRAESTRUCTURA URA 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/05/2023	13/07/2023		Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCEL SA DE CV	\$4,066,070.63	\$4,066,070.63	\$4,066,070.63	\$4,066,070.63	100.00%
FISM-R33-TEM	CONSTRUCCION DE 3,400 M2 DE TECHOS FIRMES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	250127	INFRAESTRUCTURA URA 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/05/2023	13/07/2023	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CIMORRA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$7,813,775.26	\$7,813,775.26	\$7,813,775.26	\$6,487,781.21	83.03%



Usu: supervisor

Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2023
 10:50 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PARTI-085-001	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	02/01/2023	25/01/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	CIMORRA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$355,772.00	\$355,772.00	\$355,772.00	\$355,772.00	100.00%
PARTI-085-002	PROGRAMA DE BACHEO PERMANENTE	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	21/01/2023	11/02/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	JOCASUR SA DE CV	\$192,916.12	\$192,916.12	\$192,916.12	\$192,916.12	100.00%
PARTI-085-003	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO HUNUKU-DZALBAY	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	21/01/2023	11/02/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	EDG&FR SA DE CV	\$171,510.88	\$171,510.88	\$171,510.88	\$171,510.88	100.00%
PARTI-085-004	CONSTRUCCION DE CAMINO (CALLE 2 X 5 Y 7) EN SANTA RITA, TEMOZON	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	03/03/2023	01/04/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$366,884.45	\$366,884.45	\$366,884.45	\$366,884.45	100.00%
PARTI-085-005	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	03/03/2023	01/04/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCEL SA DE CV	\$186,760.24	\$186,760.24	\$186,760.24	\$186,760.24	100.00%
PARTI-085-006	REHABILITACION DE PARQUE "LAS SEIS CALLES" EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU DEL MUNICIPIO DE TEMOZON	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	06/04/2023	25/04/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	CIMORRA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$349,613.62	\$349,613.62	\$349,613.62	\$349,613.62	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2023
10:50 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PARTI-085-007	MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION (REPARACION DE FUGAS) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/04/2023	05/05/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCEL SA DE CV	\$185,927.11	\$185,927.11	\$185,927.11	\$185,927.11	100.00%
PARTI-085-008	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS EN DIVERSAS LOCALIDADES	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	06/05/2023	26/05/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	SUMINISTROS RINAYSEL SA DE CV	\$221,701.09	\$221,701.09	\$221,701.09	\$221,701.09	100.00%
PARTI-085-009	LIMPIEZA DE CUNETAS	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	06/05/2023	26/05/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$82,147.50	\$82,147.50	\$82,147.50	\$82,147.50	100.00%
PARTI-085-010	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29/06/2023	18/07/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$285,950.25	\$285,950.25	\$285,950.25	\$285,950.25	100.00%
PARTI-085-011	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EK BALAM	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	29/06/2023	18/07/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$198,750.12	\$198,750.12	\$198,750.12	\$198,750.12	100.00%
PARTI-085-012	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO ACTUNCOH - EK BALAM	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/07/2023	05/08/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	EDG&FR SA DE CV	\$79,066.42	\$79,066.42	\$79,066.42	\$79,066.42	100.00%



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2023
10:50 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PARTI-085-013	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION 2	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/07/2023	05/08/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCEL SA DE CV	\$202,455.78	\$202,455.78	\$202,455.78	\$202,455.78	100.00%
PARTI-085-014	CONSTRUCCION DE BAÑOS	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	17/07/2023	05/08/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	SUMINISTROS RINAYSEL SA DE CV	\$138,496.23	\$138,496.23	\$138,496.23	\$138,496.23	100.00%
PARTI-085-015	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO NAHBALAM - XCANCHECHEN	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	31/07/2023	19/08/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	EDG&FR SA DE CV	\$187,536.50	\$187,536.50	\$187,536.50	\$187,536.50	100.00%
PARTI-085-016	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	31/07/2023	19/08/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$242,100.26	\$242,100.26	\$242,100.26	\$242,100.26	100.00%
PARTI-085-017	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO HUNUKU - XKANCHECHEN	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	04/08/2023	25/08/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$95,120.00	\$95,120.00	\$95,120.00	\$95,120.00	100.00%
PARTI-085-018	PROGRAMA DE BACHEO PERMANENTE - TEMOZON	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	04/08/2023	25/08/2023	Nueva		Adjudicación Directa	Contrato	BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$113,582.18	\$113,582.18	\$113,582.18	\$113,582.18	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra
Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2023
10:50 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
PARTI-085-019	CONSTRUCCION DE SITIO DE MOTOTAXIS EN HUNUKU	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/08/2023	02/09/2023		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$80,342.50	\$80,342.50	\$80,342.50	\$80,342.50	100.00%
PARTI-085-020	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL No. 295 A SANTA RITA	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/08/2023	02/09/2023		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CONSTRUCCEL SA DE CV	\$189,920.00	\$189,920.00	\$189,920.00	\$189,920.00	100.00%
PARTI-085-021	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN TEMOZON	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	15/08/2023	28/09/2023	Activo	Nueva	Invitación a Proveedores	Contrato	SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV	\$972,456.78	\$972,456.78	\$972,456.78	\$748,101.25	76.93%
PARTI-085-022	PROGRAMA DE BACHEO PERMANENTE EN EK BALAM Y ACTUNCOH	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/08/2023	18/09/2023		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	EDG&FR SA DE CV	\$230,745.25	\$230,745.25	\$230,745.25	\$230,745.25	100.00%
PARTI-085-023	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TEMOZON - X UCH	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	25/08/2023	18/09/2023		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	SUMINISTROS RINAYSEL SA DE CV	\$291,352.53	\$291,352.53	\$291,352.53	\$291,352.53	100.00%
PARTI-085-024	PROGRAMA DE BACHEO PERMANENTE EN TEMOZON	RECAUDACION PARTICIPABLE	250102	Gestión del Gasto Institucional 2023	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	04/09/2023	23/09/2023		Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV	\$282,384.50	\$282,384.50	\$282,384.50	\$282,384.50	100.00%